



Comune di Castelnovo ne' Monti

Settore Lavori pubblici patrimonio ambiente

Servizio Lavori pubblici e patrimonio

Responsabile Chiara Cantini

P.zza Gramsci 1 – Castelnovo ne' Monti

Tel 0522 610 255 Fax 0522 810 947

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA N. 2/2023
(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016)**

**OGGETTO: LAVORI IN SOMMA URGENZA MAGGIO GIUGNO 2023 CUP
D97H23000720007 LOTTO 2 LOCALITA' GATTA - MULINELLO CIG ~~90915250A6~~**

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di giugno, la sottoscritta Ing. Chiara Cantini in qualità di responsabile del procedimento

PREMESSO che durante gli eventi meteorologici eccezionali del 07/06/2023 si sono verificati esondazioni e smottamenti in tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che in particolare in località Gatta, frazione di Castelnovo ne' Monti, il Rio Spirola è esondato provocando allagamenti di numerose abitazioni, rottura di argini, di rete fognaria, etc....

CONSIDERATO che sono stati immediatamente attivati il personale dell'ufficio tecnico comunale, e la ditta CEAG srl. con sede in via San Bartolomeo N.30, Villa Minozzo (RE) per l'immediata messa in sicurezza della zona;

PRESO atto del sopralluogo eseguito in data 07/06/2023 in tutti i locali delle abitazioni inondate dalle acque e dal fango, che in maniera speditiva non ha rilevato danneggiamenti evidenti alle abitazioni;

RILEVATO che la sottoscritta si è attivata immediatamente ordinando alla ditta CEAG srl. di provvedere a:

- rimuovere il materiale che ostruendo i ponti ha provocato l'esondazione;
- rimuovere il materiale depositato nelle strade comunali limitrofe dopo il deflusso dell'acqua, lavare e disostruire i tombini fognari e le strade comunali interessate;
- rimuovere il materiale depositato e risagomare l'alveo per permettere il regolare deflusso dell'acqua,
- impedire l'accesso ai veicoli sul ponte che attraversa il rio Spirola su via Gatta in località Mulinello in quanto fortemente danneggiato e non più percorribile dai mezzi;
- procedere alla messa in sicurezza mediante posa di scogliere con massi ciclopici nel tratto a valle dei parcheggi resi inagibili sia in destra che sinistra idraulica;

Recatosi sul luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto ed alla presenza di Ing. Gazzotti Marco per l'impresa Ceag Srl;



Parco Nazionale
APPENNINO
TOSCO-EMILIANO



Ha illustrato i lavori da eseguire che consistono in:

- completare la rimozione del materiale che ostruendo il ponte ha provocato l'esondazione;
- completare la rimozione del materiale depositato nelle strade comunali limitrofe dopo il deflusso dell'acqua, lavare e disostruire i tombini fognari e le strade comunali interessate;
- completare la rimozione del materiale depositato a monte e valle del ponte e risagomare l'alveo per permettere il regolare deflusso dell'acqua,
- realizzare, non appena il livello dell'acqua lo consenta,
- eseguire, non appena il livello dell'acqua lo consenta, prove e sondaggi geologici progettare il nuovo ponte sullo Spirola;
- depositare la terra di risulta e allontanarla dall' area del cantiere tramite trattore/camion, entro il raggio di 1000,00 ml dalla zona di lavoro, oppure trasportarla e conferirla a discarica autorizzata;
- ripristino del piano viabile nei punti danneggiati;
- procedere alla messa in sicurezza mediante posa di scogliere con massi ciclopici nel tratto a valle dei parcheggi resi inagibili sia in destra che sinistra idraulica;

Ha illustrato tutte le circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, fornendo all'appaltatore tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune.

L'impresa CEAG srl. dichiara di essere pienamente edotta di tutte la circostanze di luogo e di fatto inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa con il presente atto e gli altri eventuali che verranno aggiunti nella perizia giustificativa che verrà redatta da questa Amministrazione entro i termini previsti per le procedure di cui all'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, senza eccezione alcuna e di accettare la formale consegna dei lavori.

La perizia giustificativa a cura del RUP verrà redatta mediante l'applicazione dei prezzi desunti dal prezziario aggiornato della Regione Emilia Romagna ed il corrispettivo degli interventi in somma urgenza richiesti verrà definito consensualmente ai sensi dell'art. 163, comma 3, primo periodo, del D. Lg.s. n. 50/2016.

L'Impresa accetta di essere pagata in unica soluzione al termine delle lavorazioni previste e dopo l'approvazione della relativa perizia ed il perfezionamento degli atti contabili nonché del presente atto contrattuale,

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nei lavori da essa eseguiti, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Impresa dovrà stipulare apposita polizza d'assicurazione per eventuali infortuni a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; la polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori e coprire tutti i rischi secondo le normali valutazioni in uso.

L'Impresa dovrà predisporre tutte le attività di cantiere sulla base dei propri documenti di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del sopralluogo tecnico effettuato, prevedendo l'utilizzo di attrezzature e macchinari a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul luogo impiegando personale idoneo, formato ed addestrato per quanto attiene i rischi specifici, l'utilizzo dei D.P.I., mezzi, macchine ed attrezzature.

I lavori, in virtù delle condizioni atmosferiche del periodo stagionale **devono compiersi in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del presente verbale, e pertanto, il termine utile per la loro **ultimazione resta stabilito al giorno 06 / 09 / 2023**.

L'appaltatore inoltre DICHIARA :

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico ed a carico dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle

misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi di Appaltatori o di Fornitori Pubblici.

- di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo o d'amministrazione concordata e che procedure del genere non si sono verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data dell'affidamento.
- di non essere a conoscenza che, nei confronti della ditta di cui è responsabile, sussista alcun provvedimento interdittivo ai sensi delle leggi n° 575/65, n° 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.
- che, per quanto a sua conoscenza, NULLA risulta a suo carico presso il Casellario Giudiziale, e che non ha carichi pendenti in corso.
- di provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a predisporre la segnaletica necessaria al fine di evitare il transito di estranei in cantiere, nonché alla installazione della opportuna segnaletica di sicurezza.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene accettato e sottoscritto come di seguito.

Castelnovo ne Monti, lì 08/06/2023

L'impresa 	Il Responsabile del Procedimento (Chiara Cantini) 
Visto: Il Responsabile del Settore (Chiara Cantini) 	